

广兴社区雨污分流建设项目（2020年） 绩效评价报告

（深圳市远上绩效评价服务有限公司）

一、评价项目概要

（一）项目概况

该项目内容是龙湖区珠池街道广兴社区雨污分流建设工程建设。该项目建设地点为珠池街道广兴社区。建设规模总面积约 2.19 公顷，1000 户，360 栋，户籍人口 4005 人，外地人口约 1.5 万人。建设内容主要包括：1、雨水工程：敷设中空壁缠绕管 8845m，雨水接入管 3000m，砌筑雨水井和检查井 616 座，雨水口 579 座；2、污水工程：敷设中空壁缠绕管 1979m，污水接入管 600 米，砌筑污水井和检查井 252 座，整体化粪池 600 个；3、天面雨水竖管更换工程：新增天面排水竖管 24390m，排水附（配）件 4500 个，雨水斗 900 个；4、路面修复工程：外围道路修复 3317 m²；3m 巷路面修复 7410 m²；1.5m 巷路面修复 2556 m²。

建设工程中标合同总金额为 1076.91 万元，工程竣工决算实际造价 1047.68。截至 2020 年 12 月 31 日，拨付资金 450 万元，实际支付 450 万元，到位率：41.79%，执行率 100%。

（二）项目绩效目标

该项目绩效目标是：通过接驳市政管网，连接污水处理设施，完成雨污分流工程建设，达到提升片区主次管网覆盖生活污水处理设施建设水平，改善人居环境及促进城乡环境

提质升级。

（三）评价原则和方法

本次评价运用了专家评议法、项目实地考察法、查问询证法、问卷调查法、公众评判法、比较法、综合评价法等多种评价方法。绩效评估过程中，严格遵守《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定的有关绩效评价应当遵循的基本原则与《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）第六条规定的第三方机构从事预算绩效评价业务应当遵守的独立、客观、规范三原则。

二、综合评价情况及评价结论

该项目综合评价情况如下：

通过施工单位建设，工程于2020年7月20日正式开工，2020年10月30日竣工。工程质量符合规范要求，水质改善效果明显，实施区域居民生活环境质量得到明显改善。

主要存在的问题是未进行年初预算与绩效目标申报，资金拨付不及时，管理制度不全，组织实施的监督管理有待加强。

该项目绩效评价得分为77.8分，评价等级为“中”。

表1：绩效评价得分汇总表（详见附件1评分表）

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	9.5	47.5%
过程	20	11.8	59%
产出	30	26.5	88.33%

效 益	30	30	100%
合 计	100	77.8	77.8%

三、主要绩效

该项目建成后雨污分流水质改善效果明显，达到合同规定的水质标准，社会反映良好。实施区域居民生活环境质量明显改善群众满意度在 90%以上。

四、存在的问题及原因分析（略）

（一）立项程序需进一步规范

（二）绩效管理有待规范，事前未进行绩效目标申报，绩效自评不及时

（三）该项目未纳入年初预算

（四）资金到位不及时，资金管理欠规范

（五）建设单位业务管理制度欠缺，项目监督管理存在疏忽

（六）建设工程实际完成情况与建造合同存在一定偏差

五、有关建议（略）

（一）建议建设单位加强项目立项的规范化管理

（二）建议建设单位规范绩效管理，合理设置绩效目标与绩效指标，并确保指标目标值清晰明确

（三）建议建设单位规范年度预算

(四) 建议相关单位做好资金安排，规范资金管理

(五) 建议建设单位建立业务管理制度，加强项目监管

六、其他需要说明的问题

由于项目建设过程记录与工程竣工报告附件材料不齐全，工程报告中未明确说明工程量完成情况，项目产出完成情况以建设单位提供的《关于珠池街道广兴社区雨污分流建设工程完成情况说明报告》为依据，存在一定的局限性。